



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANDAPI
PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANDAPI

- NOME DO CONTRATADO:

M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANDAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO SESP

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRENCIA 001/2018

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2018.002.02

-DATA DE INICIO DE OBRA:

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE 2SERVIÇO

- DATA DE FIM DA OBRA:

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS- CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$ 167.223,56

-PERCENTUAL APLICADO

36,59%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

R\$: 23.600,00