



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.171.921/0001-30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO de 2019

Objeto do Projeto: Execução de canteiro de rua e revitalização da praça

Nome do Contratado: R.N.M da silva construções

Local de Execução da Obra: (Construção de canteiro na Trav. Olinda- Bairro Centro, Construção de canteiro na Trav. Nazil Pimentel- Bairro Vila Nova Revitalização na Praça Alacid Nunes- cidade de Inhangapi

Origem do Recurso: Recursos Próprios

Modalidade de Licitação Contratada: carta convite

Nº de Processo Licitatório: 04/2019-CONV

Prazo: 120 dias

Data de Início da Obra: 08/07/2019

Data de Fim da Obra: 08/10/2019

Valor Total da Obra: R\$:152.796,96

Valor total aplicado: R\$ 0,0

Percentual aplicado: 0,0%

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,0



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2019

- **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO- CIDADE DE INHANGAPI

- **NOME DO CONTRATADO:** R.N.M. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO-

- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS

- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONTRATO Nº 02/2019 – CONV.

- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** PROCESSO Nº 2019.003.02

- **DATA DE INICIO DE OBRA**

120 (cento e vinte) dias corridos,

- **DATA DE FIM DA OBRA:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS,

- **VALOR TOTAL DA OBRA: R\$: 160.766,26-** (CENTO E SESSENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

- **VALOR TOTAL APLICADO: R\$: 0%**

- **PERCENTUAL APLICADO :0%**

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

0,00%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANDAPI
PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

- NOME DO CONTRATADO:

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANDAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO 008/2018 – SETRAN e RECURSOS PRÓPRIOS (PMI)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST. RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORÇ. 26.782.0725.2034.0000- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017

- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

2017.010.03

- DATA DE INICIO DE OBRA

ORDEM DE SERVIÇO- 02/02/2018

- DATA DE FIM DA OBRA:

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

- VALOR TOTAL APLICADO

R\$: 1.022.788,10

- PERCENTUAL APLICADO

49,11%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

0,00%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANDAPI
PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANDAPI

- NOME DO CONTRATADO:

M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANDAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS – DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022-0000 (CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONVÊNIO SESPA – CONV.002/2018

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRENCIA 001/2018

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2018.002.02

-DATA DE INICIO DE OBRA:

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE SERVIÇO

- DATA DE FIM DA OBRA:

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$ 221.418,72

-PERCENTUAL APLICADO

30,68%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

0,0%