



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**  
**PODER EXECUTIVO**

CGC: 05.171.921/0001 – 30

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

Construção, Ampliação e Recuperação Física de Unidades Escolares

**- NOME DO CONTRATADO:**

G-Forte Engenharia Eireli EPP

**- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**

RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMPLIAÇÃO DA EEEM- AGOSTINHO MORAES

**- ORIGEM DO RECURSO:**

Recursos Próprios e Convênio 005/2018- SEDUC

**- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA**

Concorrência nº 002/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

2018.002.03

**- DATA DE INICIO DE OBRA**

09 de julho de 2018 - ordem de serviço

**- DATA DE FIM DA OBRA:**

240 (duzentos e quarenta) dias

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$: 2.197.223,72 (dois milhões cento e noventa e sete mil duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centos)

**- VALOR TOTAL APLICADO**

R\$ 1.227,089,14

**- PERCENTUAL APLICADO**

44,15%

**- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

R\$ 915.012,96



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**  
**PODER EXECUTIVO**  
CGC: 05.171.921/0001 – 30

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

**- NOME DO CONTRATADO:**

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

**-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

**- ORIGEM DO RECURSO:**

CONVÊNIO 008/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)

**-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017

**-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

2017.010.03

**-DATA DE INICIO DE OBRA**

Ordem de serviço- 02/02/2018

**- DATA DE FIM DA OBRA:**

120 (CENTO E VINTE DIAS) – ADITIVO DE CONTRATO- PRORROGAÇÃO (120 – CENTO E VINTE DIAS)

**-VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

**-VALOR TOTAL APLICADO**

**R\$: 1.022.788,10**

**-PERCENTUAL APLICADO**

**49,11%**

**-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

**0,00%**



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**  
**PODER EXECUTIVO**  
CGC: 05.171.921/0001 – 30

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 460- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

**- NOME DO CONTRATADO:**

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

**-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 460- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

**- ORIGEM DO RECURSO:**

CONVÊNIO 007/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)

**-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017

**-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

2017.009.03

**-DATA DE INICIO DE OBRA**

23 /01/2018- ORDEM DE SERVIÇO

**- DATA DE FIM DA OBRA:**

120 (CENTO E VINTE) DIAS- ADITIVO DE CONTRATO (PRORROGAÇÃO -120 (CENTO E VINTE DIAS)

120 (CENTO E VINTE DIAS)

**-VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$: 2.689,978,60 (DOIS MILHÕES SEICENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS SESSENTA CENTAVOS)

**-VALOR TOTAL APLICADO**

R\$ 1.315,462,16

**-PERCENTUAL APLICADO**

48,90%

**-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

0,00%



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**  
**PODER EXECUTIVO**  
CGC: 05.171.921/0001 – 30

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**  
**OUTUBRO DE 2018**

**- OBJETO DO CONTRATO:**

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

**- NOME DO CONTRATADO:**

M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA- EPP

**- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA**

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI

**- ORIGEM DO RECURSO:**

RECURSOS PRÓPRIOS – DOT. 10.302.0210.1022-0000 (CONST REST. E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONVÊNIO SESP)

**- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA**

CONCORRENCIA 001/2018

**- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:**

Nº 2018.002.02

**- DATA DE INICIO DE OBRA:**

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE SERVIÇO- DATA PREVISTA 18/02/2019

**- DATA DE FIM DA OBRA:**

240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS- CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

**- VALOR TOTAL DA OBRA:**

R\$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

**- VALOR TOTAL APLICADO**

**R\$ 197.818,72**

**- PERCENTUAL APLICADO**

**27,41%**

**- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE**

**R\$: 54.195,03**