



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2019

- **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO- CIDADE DE INHANGAPI
- **NOME DO CONTRATADO:** R.N.M. DA SILVA CONSTRUÇÕES - ME
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) BAIRRO CENTRO-
- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022- (CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL E UBS
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONTRATO Nº 02/2019 – CONV.
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** PROCESSO Nº 2019.003.02
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 27 DE MAIO – CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS- OBRA SE CONCLUIU ANTES DO PRAZO, ESTIPULADO EM CONTRATO.
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$: 160.766,26- (CENTO E SESSENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 80.000,00
- **PERCENTUAL APLICADO :100%- OBRA CONCLUIDA E PAGAMENTO**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 87. 766,26



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2019

- **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA QUADRA PARA FUTEBOL NA AREIA E SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINASIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- **NOME DO CONTRATADO:** F. DA S ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS- ME

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:-** ESTADIO MUNICIPAL, NA QUADRA PARA FUTEBOL NA AREIA, GINASIO MUNICIPAL.

- **ORIGEM DO RECURSO:** RECURSOS PRÓPRIOS- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (UNID. ORÇ. Nº 27.813.0750.1008.0000- CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** CONTRATO Nº 03/2019 – CONV.

- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** PROCESSO Nº 2019.005.03

- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 08 DE JULHO- CONFORME ORDEM DE SERVIÇO,

- **DATA DE FIM DA OBRA:** 27 DE NOVEMBRO -120 (CENTO E VINTE) DIAS – ESTADIO MUNICIPAL, 21 DE OUTUBRO- 60 (SESSENTA DIAS) - QUADRA PARA FUTEBOL NA AREIA, 08 DE AGOSTO -28 (VINTE E DIAS) PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINASIO MUNICIPAL.

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$: 254.816,31

- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$: 179.585,89

- **PERCENTUAL APLICADO:** 70,47%

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 70.288,60

INHANGAPI
DE VOLTA AO PROGRESSO



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

- NOME DO CONTRATADO:

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO 008/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST. RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORÇ. 26.782.0725.2034.0000- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

2017.010.03

-DATA DE INICIO DE OBRA

Ordem de serviço- 02/02/2018

- DATA DE FIM DA OBRA:

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$: 1.022.788,10

-PERCENTUAL APLICADO

49,11%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

0,00%



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2019

- OBJETO DO CONTRATO:

REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- NOME DO CONTRATADO:

M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

RECURSOS PRÓPRIOS – DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022-0000 (CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONVÊNIO SESP – CONV.002/2018

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRENCIA 001/2018

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

Nº 2018.002.02

-DATA DE INICIO DE OBRA:

18 DE MAIO DE 2018- ORDEM DE SERVIÇO- 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS- CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

- DATA DE FIM DA OBRA:

O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$ 167.223,56

-PERCENTUAL APLICADO

36,59%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

R\$: 00,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

OUTUBRO DE 2019

Objeto do Projeto: Execução de canteiro de rua e revitalização da praça

Nome do Contratado: R.N.M da silva construções

Local de Execução da Obra: (Construção de canteiro na Trav. Olinda- Bairro Centro, Construção de canteiro na Trav. Nazil Pimentel- Bairro Vila Nova Revitalização na Praça Alacid Nunes-cidade de Inhangapi

Origem do Recurso: Recursos Próprios- Dot. Orçamentária 15.451.0510.1013.0000- construção de praças de praças, parques e jardins

Modalidade de Licitação Contratada: carta convite

Nº de Processo Licitatório: 04/2019-CONV

Prazo: 120 dias

Data de Início da Obra: 08/07/2019

Data de Fim da Obra: 08/10/2019

Valor Total da Obra: R\$:152.796,96

Valor total aplicado: R\$ 124.759,91

Percentual aplicado: obra concluída

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 88,959,69

Comunicado:

Informamos que as obras do referido contrato, se concluiu antes do prazo previsto em contrato assinado, porém a contratada aguarda o restante do valor do pagamento da obra.