



## PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

### Relatório de Projetos de Obras Públicas

#### **NOVEMBRO de 2019**

- Objeto do Projeto: CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140
- Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA- EPP
- Ano do Projeto: 2017 • Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 - 2017.010.03
- Local da Execução do Projeto: RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
- Origem do Recurso: CONVÊNIO 008/2017 – SETRAN E RECURSOS PRÓPRIOS (PMI)
- Valor do contrato Inicial: R\$ 2.082.716,92
- Valor Aditado (se houver): há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 DIAS
- Data de início do Objeto: 02/02/2018-Conforme ordem de serviço
- Data de fim do Objeto: 10/02/2020- Conforme a prorrogação de prazo

**A OBRA REFERENTE A PA 420, ATÉ O PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA PARALISADA, AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO FINANCEIRO.**

**INHANGAPI**  
DE VOLTA AO PROGRESSO

**Relatório de Projetos de Obras Públicas  
NOVEMBRO DE 2019**

- **Objeto do Projeto:** EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA QUADRA PARA FUTEBOL NA AREIA E SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO GINASIO MUNICIPAL
- **Nome do contratado:** F. DA S ROCHA F. DA S ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
- **Ano do Projeto:** 2019
- **Número do Processo Licitatório:** PROCESSO No 2019.005.03
- **Local da Execução do Projeto:** ESTADIO MUNICIPAL, NA QUADRA PARA FUTEBOL NA AREIA, GINASIO MUNICIPAL.
- **Origem do Recurso:** RECURSOS PRÓPRIOS- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (UNID.ORÇ. No 27.813.0750.1008.0000- COSNTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS)
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 254.816,31
- **Valor Aditado** (se houver): não há aditivo de valores e nem de prazo
- **Prazo de execução do Objeto:** 120 dias para o Estádio Municipal, 60 dias para a Quadra de futebol na Areia e 28 dias para o Ginásio Municipal
- **Data de início do Objeto:** 08 de julho – conforme ordem de serviço
- **Data de fim do Objeto:** 27 de novembro para o Estádio Municipal, 21 de outubro para a quadra de futebol na Areia e 08 de agosto para o Ginásio municipal.

**Relatório de Projetos de Obras Públicas  
NOVEMBRO de 2019**

REFORMA DE HOSPITAL

- Objeto do Projeto: REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
- Nome do Contratado: M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA- EPP
- Ano do Projeto: 2018
- Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA 001/2018 - Nº 2018.002.02
- Local da Execução do Projeto: HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI
- Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO SESPA
- Valor do contrato Inicial: R\$ 721.585,49
- Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado
- Prazo de execução do Objeto: 240 DIAS
- Data de início do Objeto: 18/05/2018
- Data de fim do Objeto: 18/01/2019

**OBS: A OBRA REFERENTE AO HOSPITAL, ATÉ O PRESENTE MOMENTO SE ENCONTRA PARALISADA, AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO FINANCEIRO E ADITIVO DE PRAZO.**