



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E PERNAMBUCO

- NOME DO CONTRATADO: F. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS - ME

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA :PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.

- ORIGEM DO RECURSO: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.451.0510.1013.0000- Construção de Praças, Parques e Jardins. - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONVITE

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 03/2020

-DATA DE INICIO DE OBRA - 13/07/2020

- DATA DE FIM DA OBRA: 13/03/2021

-VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 220.378,80 (duzentos vinte mil trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

-VALOR TOTAL APLICADO R\$: 193.111,50

-PERCENTUAL APLICADO : 87,62%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 142.419,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
SETEMBRO DE 2020**

- **OBJETO DO CONTRATO:** CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.).
- **NOME DO CONTRATADO:** R.N.M. DA SILVA EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA :** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) DE ITABOCA, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade: 021700 – Fundo Municipal de Saúde. Funcional Programática: 10.302.0210.1022.0000 - Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS./Funcional Programática: 10.122.0200.2096.0000 – Enfrentamento da Emergência /COVID19./ Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** DISPENSA-CONTRATO Nº 14/2020
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 14/2020
- **DATA DE INICIO DE OBRA -** 03/07/2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 03/01/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 163.179,12 (cento e sessenta e três mil cento e setenta e nove reais e doze centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 163.179,12
- **PERCENTUAL APLICADO 100%- OBRA CONCLUÍDA**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 87.775,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

SETEMBRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.
- NOME DO CONTRATADO: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA. M.E.F- TIRADENTES-COMUNIDADE DO ARAJÓ NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO: UNID. 021500- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEMED- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0401.1004.0000- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.- CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES .
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: EDITAL CONVITE
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020- CONV
- DATA DE INICIO DE OBRA 03/03/2020
- DATA DE FIM DA OBRA: 28/09/2020 (aditivo de prazo)
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 274.539,42 (duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 268.494,86
- PERCENTUAL APLICADO : 100% - OBRA CONCLUÍDA E ENTREGUE (empresa aguardando o restante do pagamento)
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 0%