



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
GABINETE DO PREFEITO**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E PERNAMBUCO

- NOME DO CONTRATADO: F. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS - ME

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA :PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA E PERNAMBUCO NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.

- ORIGEM DO RECURSO: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.451.0510.1013.0000- Construção de Praças, Parques e Jardins. - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONVITE

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 03/2020

-DATA DE INICIO DE OBRA - 13/07/2020

- DATA DE FIM DA OBRA: 13/03/2021

-VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 220.378,79 (duzentos vinte mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)

-VALOR TOTAL APLICADO R\$: 0,0 %

-PERCENTUAL APLICADO : 23%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 50.692,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO: CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.).

- NOME DO CONTRATADO: R.N.M. DA SILVA EIRELI

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) DE ITABOCA, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.

- ORIGEM DO RECURSO: Unidade: 021700 – Fundo Municipal de Saúde. Funcional Programática: 10.302.0210.1022.0000 - Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS./Funcional Programática: 10.122.0200.2096.0000 – Enfrentamento da Emergência /COVID19./ Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: DISPENSA-CONTRATO Nº 14/2020

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 14/2020

-DATA DE INICIO DE OBRA - 03/07/2020

- DATA DE FIM DA OBRA: 03/01/2021

-VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 163.179,12 (cento e sessenta e três mil cento e setenta e nove reais e doze centavos)

-VALOR TOTAL APLICADO R\$: 0,0%

-PERCENTUAL APLICADO 46,21%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 75.403,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
GABINETE DO PREFEITO**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA.
- NOME DO CONTRATADO: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA. M.E.F- GLEBA DO PERNAMBUCO- VILA DO PERNAMBUCO – MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO:
UNID. 021500- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEMED- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0401.1004.0000- CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.- CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES .
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: EDITAL CONVITE
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 002/2020- CONV
- DATA DE INICIO DE OBRA: 03/03/2020
- DATA DE FIM DA OBRA: 03/11/2020
Obra concluída e entregue e efetuado o pagamento em 07/08/2020), antes do prazo previsto em contrato
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ R\$ 317.393,82 (trezentos e dezessete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 317.393,82 %
- PERCENTUAL APLICADO : 100 %
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 55.459,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
GABINETE DO PREFEITO**

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.
- NOME DO CONTRATADO: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA. M.E.F- TIRADENTES- COMUNIDADE DO ARAJÓ NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO: UNID. 021500- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEMED- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0401.1004.0000- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.- CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES .
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: EDITAL CONVITE
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020- CONV
- DATA DE INICIO DE OBRA 03/03/2020
- DATA DE FIM DA OBRA: 28/09/2020 (aditivo de prazo)
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 274.593,42 (duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 268.494,86
- PERCENTUAL APLICADO 97,79%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 0%



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA

- NOME DO CONTRATADO: F. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS - ME

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:PRAÇAS DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DE FATIMA (Bairro Vila Nova- cidade de Inhangapi) E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA- MUNICÍPIO DE INHANGAPI.

- ORIGEM DO RECURSO: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de obras. - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações.

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONVITE

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 04/2020

-DATA DE INICIO DE OBRA - 27/07/2020

- DATA DE FIM DA OBRA: 27/11/2021

-VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 266.250,94 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)

-VALOR TOTAL APLICADO R\$: 0%

-PERCENTUAL APLICADO: %

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO DE 2020

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Recuperação Física (cobertura) Bloco de Especialidades e Circulação Interligação dos Blocos do Hospital Municipal/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** (Cobertura) Hospital Municipal de Inhangapi.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde.
Função Programática: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS.
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e Instalação
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 17/2020-DISPENSA
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 07/08/20- conforme Ordem de serviço
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07/02/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 321.704,96 (trezentos e vinte um mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 0,0%
- **PERCENTUAL APLICADO** 0,0%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0.0%



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
AGOSTO DE 2020

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi.
- **NOME DO CONTRATADO:** GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentaria: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal de Saúde e UBS, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 01/2020-PMI. SAÚDE (TP 001/2019-PMI. SAÚDE)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 06 de Julho de 2020
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 06 de Janeiro de 2020
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 540.762,88 (Quinhentos e quarenta mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 0,0%
- **PERCENTUAL APLICADO** 0,0 %
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,0%