



Prefeitura Municipal de Inhangapi

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2021

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA 420- CARIRU-PONTA DE TERRA -
- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU-PONTA DE TERRA (9.30 KM de estrada vicinais)
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCEDENTE: **CONVENIO 077/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101- Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263796  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 724.572,70 (setecentos e vinte quatro mil, quinhentos setenta e dois mil e setenta centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$: 242.722,49**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO 33,49%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO 20 %**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 145.000,00**



Prefeitura Municipal de Inhangapi

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2021

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU PONTA DE TERRA
- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA 420 CARIRU (9.30 KM de estrada vicinais)
- **ORIGEM DO RECURSO:** **CONVENIO 078/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101-Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual-Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263797  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 731.428,28 (setecentos e trinta e um mil reais , quatro centos e vinte oito mil e vinte seis centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$: 96.972,49**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO 16.67%**  
**PERCENTUAL MENSAL APLICADO 16.67%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 96.972,49**

/



Prefeitura Municipal de Inhangapi

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2021

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU PONTA DE TERRA
- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA 420 CARIRU (9.30 KM de estrada vicinais)
- **ORIGEM DO RECURSO:** **CONVENIO 077/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101-Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263796  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 724.572,70 (setecentos e trinta e um mil reais, quatro centos e vinte oito mil e vinte seis centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$: 242.722,49**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO 33,49%**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO 20%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 145.000,00**



**Prefeitura Municipal de Inhangapi**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**DEZEMBRO DE 2021**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU

- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU -9.20 KM DE ESTRADAS VICINAIS.

- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCEDENTE: **CONVENIO 078/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101- Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263797  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.

-**MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço

-**NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)

-**DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)

-**DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022

-**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 731.428,26 (setecentos e trinta e um mil reais, quatrocentos e vinte oito reais e vinte e seis centavos)

-**VALOR TOTAL APLICADO R\$: 96.972,49**

-**PERCENTUAL TOTAL APLICADO 13,25%**

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO 13,25%**

-**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 96.972,49**