

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140
- Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA- EPP
- Ano do Projeto: 2017
- Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 - 2017.010.03
- Local da Execução do Projeto: RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
- Origem do Recurso: CONVÊNIO 008/2017 – SETRAN E RECURSOS PRÓPRIOS (PMI)
- Valor do contrato Inicial: R\$ 2.082.716,92
- Valor Aditado (se houver): há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 DIAS
- Data de início do Objeto: 02/02/2018-Conforme ordem de serviço
- Data de fim do Objeto: 09/06/2020- Conforme a prorrogação de prazo

OBS: OBRA CONCLUÍDA

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

REFORMA DE HOSPITAL

- Objeto do Projeto: REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
- Nome do Contratado: M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDAEPP • Ano do Projeto: 2018
- Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA 001/2018 - Nº 2018.002.02
- Local da Execução do Projeto: HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI • Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO SESPA
- Valor do contrato Inicial: R\$ 721.585,49
Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado
- Prazo de execução do Objeto: 240 DIAS
- Data de início do Objeto: 18/05/2018
- Data de fim do Objeto: 18/01/2019

OBS: A OBRA REFERENTE AO HOSPITAL, ATÉ O PRESENTE MOMENTO ENCONTRA-SE PARALISADA, AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO FINANCEIRO E ADITIVO DE PRAZO.