



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI  
GABINETE DO PREFEITO**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140
- NOME DO CONTRATADO: SARAIVA & CIA LTDA- EPP
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO 008/2017 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST. RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORÇ. 26.782.0725.2034.0000- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2017.010.03
- DATA DE INICIO DE OBRA Ordem de serviço- 02/02/2018
- DATA DE FIM DA OBRA: Aditivo de prazo –120 dias vigência 09/06/2020
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 1.616.779,61
- PERCENTUAL APLICADO 77,63%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 182.960,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI  
GABINETE DO PREFEITO**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO:  
REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
  
- NOME DO CONTRATADO: M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA-EPP
  
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI
  
- ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS- DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022- 0000 (CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E CONVÊNIO SESPA – CONV.002/2018.
  
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA CONCORRENCIA 001/2018
  
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2018.002.02
  
- DATA DE INICIO DE OBRA: 18 DE MAIO DE 2018
  
- ORDEM DE SERVIÇO- 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO
  
- DATA DE FIM DA OBRA: O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO
  
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)
  
- VALOR TOTAL APLICADO R\$ 167.223,56
- PERCENTUAL APLICADO 36,59%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE R\$: 00,00

**OBSERVAÇÃO:**  
A OBRA SE ENCONTRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO E FINANCEIRO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA.
- NOME DO CONTRATADO: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA. M.E.F- TIRADENTES- COMUNIDADE DO ARAJÓ NO MUNICIPIO DE INHANGAPI
- ORIGEM DO RECURSO: UNID. 021500- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEMED- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0401.1004.0000- CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.- CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES .
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: EDITAL CONVITE
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 001/2020- CONV
- DATA DE INICIO DE OBRA 03/03/2020
- DATA DE FIM DA OBRA: 03/07/2020
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ R\$ 274.593,42 (duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 0,0%
- PERCENTUAL APLICADO 0,0%
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,0%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI  
GABINETE DO PREFEITO**

**Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
ABRIL DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA.

- NOME DO CONTRATADO: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELLI

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA: ESCOLA. M.E.F- GLEBA DO PERNAMBUCO- VILA DO PERNAMBUCO – MUNICIPIO DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

UNID. 021500- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO/SEMED- FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0401.1004.0000- CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES.- CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES .

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: EDITAL CONVITE

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 002/2020- CONV

-DATA DE INICIO DE OBRA :03/03/2020

- DATA DE FIM DA OBRA: 03/11/2020

-VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ R\$ 317.393,82 (trezentos e dezessete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

-VALOR TOTAL APLICADO R\$: 0,0%

-PERCENTUAL APLICADO : 0,0%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 0,0%