

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140
- Nome do Contratado: SARAIVA & CIA LTDA- EPP
- Ano do Projeto: 2017
- Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 - 2017.010.03
- Local da Execução do Projeto: RODOVIA PA 420- TRECHO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
- Origem do Recurso: CONVÊNIO 008/2017 – SETRAN E RECURSOS PRÓPRIOS (PMI)
- Valor do contrato Inicial: R\$ 2.082.716,92
- Valor Aditado (se houver): há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 120 DIAS
- Data de início do Objeto: 02/02/2018-Conforme ordem de serviço
- Data de fim do Objeto: 09/06/2020- Conforme a prorrogação de prazo

OBS: OBRA CONCLUÍDA

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

REFORMA DE HOSPITAL

- Objeto do Projeto: REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI
 - Nome do Contratado: M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDAEPP • Ano do Projeto: 2018
 - Número do Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA 001/2018 - Nº 2018.002.02
 - Local da Execução do Projeto: HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI • Origem do Recurso: RECURSOS PRÓPRIOS E CONVÊNIO SESPA
 - Valor do contrato Inicial: R\$ 721.585,49
- Valor Aditado (se houver): Não há valor aditado
- Prazo de execução do Objeto: 240 DIAS
 - Data de início do Objeto: 18/05/2018
 - Data de fim do Objeto: 18/01/2019

OBS: A OBRA REFERENTE AO HOSPITAL, ATÉ O PRESENTE MOMENTO ENCONTRA-SE PARALISADA, AGUARDANDO ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO FINANCEIRO E ADITIVO DE PRAZO.

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

- Objeto do Projeto: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO ESCOLA
- Nome do Contratado: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: EDITAL CONVITE -CONTRATO 01/2020-CONV
- Local da Execução do Projeto: ESCOLA.M.E.F- TIRADENTES-COMUNIDADE DO ARAJÓ
- Origem do Recurso: Unid. 021500- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto/SEMED- Funcional Programática: 12.361.0401.1004.0000- Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.- Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .
- Valor do contrato Inicial: R\$ 274.593,42 (duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
- Valor Aditado (se houver): não há valor aditado
- Prazo de execução do Objeto: 120 DIAS
- Data de início do Objeto: 03/03/2020
- Data de fim do Objeto: 03/07/2020

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

JUNHO DE 2020

- Objeto do Projeto: EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA .
- Nome do Contratado: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: EDITAL CONVITE -CONTRATO 02/2020-CONV
- Local da Execução do Projeto: ESCOLA.M.E.F- GLEBA DO PERNAMBUCO- LOCALIDADE DO PERNAMBUCO
- Origem do Recurso: Unid.021500- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto/SEMED- Funcional Programática: 12.361.0401.1004.0000- Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.- Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .
- Valor do contrato Inicial: R\$ 317.393,82 (trezentos e dezessete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)
- Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: 240 DIAS
- Data de início do Objeto: 03/03/2020
- Data de fim do Objeto: 03/11/2020