

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA MUNICIPAL

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA .M.E.F- TIRADENTES- COMUNIDADE DO ARAJÓ
- Nome do Contratado: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: EDITAL CONVITE -CONTRATO 01/2020-CONV
- Local da Execução do Projeto: ESCOLA.M.E.F- TIRADENTES- COMUNIDADE DO ARAJÓ
- Origem do Recurso: Unid.021500- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto/SEMED- Funcional Programática: 12.361.0401.1004.0000- Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.- Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .
 - Valor do contrato Inicial: R\$ 274.593,42 (duzentos setenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos)
 - Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
 - Prazo de execução do Objeto: 120 DIAS -
 - Data de início do Objeto: 03/03/2020-
 - Data de fim do Objeto: 28/09/2020-conforme da assinatura do aditivo de prazo

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA MUNICIPAL

• Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS DE ESCOLA .M.E.F- GLEBA DO PERNAMBUCO

• Nome do Contratado: ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI

• Ano do Projeto: 2020

• Número do Processo Licitatório: EDITAL CONVITE -CONTRATO 02/2020-CONV

• Local da Execução do Projeto: ESCOLA.M.E.F- GLEBA DO PERNAMBUCO- LOCALIDADE DO PERNAMBUCO

• Origem do Recurso: Unid.021500- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto/SEMED- Funcional Programática: 12.361.0401.1004.0000- Construção , Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.- Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .

• Valor do contrato Inicial: R\$ 317.393,82 (trezentos e dezessete mil trezentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)

• Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo

• Prazo de execução do Objeto: 240 DIAS

• Data de início do Objeto: 03/03/2020

• Data de fim do Objeto: 03/11/2020



Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) ESPECIALIZADA PARA OS

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) DE ITABOCA, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.
- Nome do Contratado: R.N.M. DA SILVA EIRELI,
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: DISPENSA-CONTRATO Nº 14/2020
- Local da Execução do Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (U.B.S.) DE ITABOCA, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.
- Origem do Recurso: Unidade: 021700 – Fundo Municipal de Saúde.
Funcional Programática: 10.302.0210.1022.0000 - Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS./Funcional Programática: 10.122.0200.2096.0000 – Enfrentamento da Emergência /COVID19./
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.
- Valor do contrato Inicial: R\$ 163.179,12 (cento e sessenta e três mil cento e setenta e nove reais e doze centavos)
- Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: 180 DIAS
- Data de início do Objeto: 03/07/2020
- Data de fim do Objeto: 03 /01/2021



Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS DAS COMUNIDADES DE PERNAMBUCO E BOA VISTA

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS
- Nome do Contratado: F DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS ME
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: CONVITE -CONTRATO 03/2020-CONV
- Local da Execução do Projeto: PRAÇA DAS COMUNIDADES DE PERNAMBUCO E BOA VISTA
- Origem do Recurso: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.451.0510.1013.0000- Construção de Praças, Parques e Jardins. - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações .
- Valor do contrato Inicial: R\$ 220.378,79 (duzentos vinte mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e nove centavos)
- Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: **240 DIAS**
- Data de início do Objeto: 13/07/2020
- Data de fim do Objeto: 13 /03/2021

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS
NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA COMUNIDADE DO
PATAUATEUA

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA
- Nome do Contratado: F DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS ME
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: CONVITE -CONTRATO 04/2020-CONV
- Local da Execução do Projeto: PRAÇA DAS NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA
- Origem do Recurso: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.452.0037.2028.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de obras. - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações.
- Valor do contrato Inicial: R\$ 266.250,94 (duzentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos.
 - Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: **120 DIAS**
- Data de início do Objeto: 27/07/2020
- Data de fim do Objeto: 27/11/2020



Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Projetos de Obras Públicas

AGOSTO DE 2020

RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI.

- Objeto do Projeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI.
- Nome do Contratado: GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES EIRELLI
- Ano do Projeto: 2020
- Número do Processo Licitatório: Contrato nº 01/2020-PMI. SAÚDE (TP 001/2019-PMI. SAÚDE)
- Local da Execução do Projeto: HOSPITAL MUNICIPAL/PA
- Origem do Recurso: Unidade Orçamentaria:: 021700- Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentaria: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal de Saúde e UBS, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- Valor do contrato Inicial: 540.762,88 (Quinhentos e quarenta mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
- Valor Aditado (se houver): não há aditivo de prazo
- Prazo de execução do Objeto: 180 **DIAS**
- Data de início do Objeto: 06/07/2020