



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

### **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia NOVEMBRO DE 2020**

- OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA
- NOME DO CONTRATADO: F. DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:PRAÇAS DAS PRAÇAS NOSSA SENHORA DE FATIMA (Bairro Vila Nova- cidade de Inhangapi) E PRAÇA DA COMUNIDADE DO PATAUATEUA- MUNICÍPIO DE INHANGAPI.
- ORIGEM DO RECURSO: Unid. 021600- Secretaria Municipal de obras e urbanismo/SEMOB,- Funcional Programática: 15.452.00372028.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de Obras - Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e instalações.
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA: CONVITE
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: CONTRATO Nº 04/2020
- DATA DE INICIO DE OBRA - 27/07/2020
- DATA DE FIM DA OBRA: 27/11/2021
- VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 266.250,94 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$: 266.250,94
- PERCENTUAL APLICADO: 100%- OBRA CONCLUIDA
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 37.602,82

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**NOVEMBRO DE 2020**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi.
- **NOME DO CONTRATADO:** GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES EIRELLI
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentaria: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal de Saúde e UBS, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 01/2020-PMI. SAÚDE (TP 001/2019-PMI. SAÚDE)
- DATA DE INICIO DE OBRA:** 06 de Julho de 2020- Conforme ordem de serviço
- DATA DE FIM DA OBRA:** 06 de Janeiro de 2021
- VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 540.762,88 (Quinhentos e quarenta mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 0,0%
- PERCENTUAL APLICADO** 0,0 %
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 0,0%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia  
**NOVEMBRO DE 2020**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa para a Execução de serviços de Instalação de Postes e acessórios de Iluminação na PA -136- Município de Inhangapi/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** F DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Rodovia PA 136(início da cidade de Inhangapi)
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021600- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.  
Função Programática: 25.752.0509.2033.0000- Manutenção dos serviços de Iluminação Publica  
Categoria Econômica: 3.3.90.39.00- Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Convite
- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 06/2020- CONV
- DATA DE INICIO DE OBRA:** 30/09/20- conforme Ordem de serviço
- DATA DE FIM DA OBRA:** 30/12/20
- VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 315.201,56 (Trezentos e quinze mil duzentos e um reais e cinquenta e seis centavos)
- VALOR TOTAL APLICADO-** R\$: 315.201,56
- PERCENTUAL APLICADO – 100% concluída**
- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 315.201,56**

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**NOVEMBRO DE 2020**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Recuperação Física (cobertura) Bloco de Especialidades e Circulação Interligação dos Blocos do Hospital Municipal/PA.
- **NOME DO CONTRATADO:** ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** (Cobertura) Hospital Municipal de Inhangapi.
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde.  
Função Programática: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS.  
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e Instalação
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 17/2020- DISPENSA
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 07/08/20- conforme Ordem de serviço
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 07/02/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 321.704,96 (trezentos e vinte um mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 0,0%
- **PERCENTUAL APLICADO** 57,53%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 185.064,79%

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**NOVEMBRO DE 2020**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa Especializada para os serviços de Ampliação e Adequação do Prédio E.M.E.F Luiz Gonzaga para o Funcionamento do Posto de Saúde do Cariru, no Município de Inhangapi/PA .
- **NOME DO CONTRATADO:** ENGEFORTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Prédio E.M.E.F Luiz Gonzaga para o Funcionamento do Posto de Saúde do Cariru, no Município de Inhangapi/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde.  
Função Programática: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal e UBS.  
Categoria Econômica: 4.4.90.51.00- Obras e Instalação
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Dispensa
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 21/2020- DISPENSA
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 21/09/20/20- conforme Ordem de serviço
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21/01/2021
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 87.612,74 (oitenta e sete mil, seiscentos e doze reais e setenta e quatro centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:** 63.852,29
- **PERCENTUAL APLICADO 72,90%**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 13.513,56**