



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia
JUNHO DE 2021

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi.
- **NOME DO CONTRATADO:** GILBERTO CONCEIÇÃO MARQUES EIRELLI
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação Física dos Blocos de Internação e Cirúrgico do Hospital Municipal de Inhangapi/PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** Unidade Orçamentaria: 021700- Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentaria: 10.302.0210.1022.0000- Construção, Restauração e Ampliação do Hospital Municipal de Saúde e UBS, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** Contrato nº 01/2020-PMI. SAÚDE (TP 001/2019-PMI. SAÚDE)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 06 de Julho de 2020- conforme ordem de serviço
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 18 de Julho de 2021- (houve aditivo de prazo – 90 (noventa dias)
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 540.762,88 (Quinhentos e quarenta mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$: 222.768,93**
- **PERCENTUAL APLICADO 67,04 %**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: 139.728,92**