



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
PODER EXECUTIVO

CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:

Construção, Ampliação e Recuperação Física de Unidades Escolares

- NOME DO CONTRATADO:

G-Forte Engenharia Eireli EPP

- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMPLIAÇÃO DA EEEM- AGOSTINHO MORAES

- ORIGEM DO RECURSO:

Recursos Próprios e Convênio 005/2018- SEDUC

- MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

Concorrência nº 002/2018

- NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

2018.002.03

- DATA DE INICIO DE OBRA

09 de julho de 2018 - ordem de serviço

- DATA DE FIM DA OBRA:

240 (duzentos e quarenta) dias

- VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 2.197.223,72 (dois milhões cento e noventa e sete mil duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centos)

- VALOR TOTAL APLICADO

R\$ 1.227,089,14

- PERCENTUAL APLICADO

44,15%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

R\$ 0,00%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

- NOME DO CONTRATADO:

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO 008/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

2017.010.03

-DATA DE INICIO DE OBRA

Ordem de serviço- 02/02/2018

- DATA DE FIM DA OBRA:

120 (CENTO E VINTE DIAS) – ADITIVO DE CONTRATO- PRORROGAÇÃO (120 – CENTO E VINTE DIAS)

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$: 1.022.788,10

-PERCENTUAL APLICADO

49,11%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

0,00%



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
PODER EXECUTIVO
CGC: 05.171.921/0001 – 30

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

NOVEMBRO DE 2018

- OBJETO DO CONTRATO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 460- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

- NOME DO CONTRATADO:

SARAIVA & CIA LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 460- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO:

CONVÊNIO 007/2018 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:

2017.009.03

-DATA DE INICIO DE OBRA

23 /01/2018- ORDEM DE SERVIÇO

- DATA DE FIM DA OBRA:

120 (CENTO E VINTE) DIAS- ADITIVO DE CONTRATO (PRORROGAÇÃO -120 (CENTO E VINTE DIAS)

120 (CENTO E VINTE DIAS)

-VALOR TOTAL DA OBRA:

R\$: 2.689,978,60 (DOIS MILHÕES SEICENTOS E OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS SESSENTA CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO

R\$ 1.904,347,55

-PERCENTUAL APLICADO

70,79%

-VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE

R\$ 588,885,39