



## Prefeitura Municipal de Inhangapi

### Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO DE 2021

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU-PONTA DE TERRA e PA 420 RAMAL – VILA CARIRU

- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU-PONTA DE TERRA e PA 420 RAMAL – VILA CARIRU

- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCEDENTE: **CONVENIO 077/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101-Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263796 / **CONVENIO 078/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101-Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263797

CONVENIENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.

- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço

- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)

- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)

- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022

- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 1.456.000,96 (hum milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil noventa e seis centavos)

- **VALOR TOTAL APLICADO R\$:242.722,49**

- **PERCENTUAL APLICADO 16.67%**

- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 145.000,00**