



Prefeitura Municipal de Inhangapi

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO DE 2022

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU

- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA

- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU -9.20 KM DE ESTRADAS VICINAIS.

- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCEDENTE: **CONVENIO 078/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101- Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263797  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.

-**MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço

-**NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)

-**DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)

-**DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022

-**VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 731.428,26 (setecentos e trinta e um mil reais, quatrocentos e vinte oito reais e vinte e seis centavos)

-**VALOR TOTAL APLICADO R\$:\$268.236,32**

-**PERCENTUAL TOTAL APLICADO 36,67%**

**PERCENTUAL MENSAL APLICADO 23%**

-**VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 171.263,83**