



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA (MÊS DEZEMBRO 2022)

Objeto da Obra: Contratação de empresa de engenharia para o serviço de construção da câmara dos vereadores do Município de Inhangapi

Nome do Contratado: G- Forte Engenharia EIRELI-EPP

Local da Execução da Obra: Município de Inhangapi – Pa

Origem do Recurso: Próprio

Modalidade de licitação contratada: Tomada de Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2022

Data do início da Obra: 02/06/2022

Data do fim da Obra: 180 dias

Valor Total da Obra: R\$ 614.870,70

Valor Total Aplicado: R\$ 436.045,16

Valor aplicado no mês vigente: R\$ 207.251,53