



Prefeitura Municipal de Inhangapi

## Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

**NOVEMBRO DE 2021**

- **OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Empresa de Engenharia para o Serviço de Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU-PONTA DE TERRA
- **NOME DO CONTRATADO:** BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA
- **LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:** Recuperação das Estradas Vicinais na PA CARIRU-PONTA DE TERRA 9.30 KM DE ESTRADAS VICINAIS.
- **ORIGEM DO RECURSO:** CONCEDENTE: **CONVENIO 077/2020**-Unidade Orçamentaria: 29101- Programa de Trabalho: 7505- Natureza de Despesa 444042 – Fonte 0101000000- Origem: Recurso Estadual- Plano Interno; 206 RECUVCIN, Ação detalhada: 263796  
CONVENENTE: Unidade Orçamentaria: 26.782.0725.1017.0000- Construção, Restauração e Pavimentação de Estradas Vicinais; 26.782.0725.2034.0000- Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais/ Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- obras e Instalações.
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** Tomada de Preço
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** CONTRATO Nº 01/2021- (Tomada de Preço 002/2021-PMI)
- **DATA DE INICIO DE OBRA:** 22 de setembro de 2021(conforme ordem de serviço)
- **DATA DE FIM DA OBRA:** 21 de março de 2022
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 724.572,70 (setecentos e vinte quatro mil, quinhentos setenta e dois mil e setenta centavos)
- **VALOR TOTAL APLICADO R\$ 97.722,49**
- **PERCENTUAL TOTAL APLICADO 13,48 %**
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO 13,48 %**
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE: R\$ 97.722,49**