Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2020

-OBJETO DO CONTRATO: REFORMA DO HOSPITAL NO MUNICIPIO DE INHANGAPI –

-NOME DO CONTRATADO: M S A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS– DOT. ORÇ. 10.302.0210.1022-0000 (CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E **CONVÊNIO SESPA – CONV.002/2018.**

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA CONCORRENCIA 001/2018

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 2018.002.02

-DATA DE INICIO DE OBRA: 18 DE MAIO DE 2018

- ORDEM DE SERVIÇO- 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

- DATA DE FIM DA OBRA: O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ADITIVO DE PRAZO

-VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 721.585,49- (SETECENTOS E VINTE E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO R$ 167.223,56

-PERCENTUAL APLICADO 36,59%

- VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE R$: 00,00

OBSERVAÇÃO: A OBRA SE ENCONTRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DA ASSINATURA DO ADITIVO DE PRAZO E FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO DE 2020

- OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140

- NOME DO CONTRATADO: SARAIVA & CIA LTDA- EPP

-LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA CONSERVAÇÃO RODOVIARIA NA RODOVIA PA 420- TRECHO ENTROCAMENTO DA RODOVIA PA 136/RODOVIA 140- NO MUNICIPIO DE INHANGAPI

- ORIGEM DO RECURSO: CONVÊNIO 008/2017 – SETRAN/ RECURSOS PÓPRIOS (PMI)- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 26.782.0725.1025.1017.0000 CONST. RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / DOT. ORÇ. 26.782.0725.2034.0000- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

-MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017

-NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO: 2017.010.03

-DATA DE INICIO DE OBRA Ordem de serviço- 02/02/2018

- DATA DE FIM DA OBRA: O REFERIDO CONVENIO SE ENCONTRA COM OBRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS Aditivo de prazo –120 dias vigência 09/06/2020

-VALOR TOTAL DA OBRA: R$: 2.082.716,92 (DOIS MILHÕES OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

-VALOR TOTAL APLICADO R$: 1.022.788,10 -PERCENTUAL APLICADO 49,11% -VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE 0,00%

OBSERVAÇÃO: A OBRA SE ENCONTRA PARALISADA, AGUARDANDO A LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO.